

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý đến ngày 31/10/2013

Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thủy lợi tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 31/10/2013 như sau:

1. Kiên cố được 70,17 km/181,1km kênh mương và tiếp nhận 84.702 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cụ thể:

- Huyện Lộc Hà: đã kiên cố được 13,25km kênh mương thuộc các xã: Thạch Châu (9,052), Thạch Bằng (1,5km), Hồng Lộc (1,8km), Ích Hậu (0,4km), Thạch Mỹ (0,5km).

- Huyện Thạch Hà: đã kiên cố được 6,65km kênh mương thuộc các xã Thạch Xuân (2km), Thạch Tân (1,7km), Tượng Sơn (0,5km), Thạch Khê (0,1km) và Bắc Sơn (1,3km), Thạch Ngọc (0,7km), Thạch Vĩnh (0,15km), Thạch Điền (0,2km).

- Huyện Can Lộc: đã kiên cố được 14,3km kênh mương thuộc các xã Tùng Lộc, Yên Lộc, Vĩnh Lộc, Quang Lộc, Khánh Lộc, Thuận Thiện, Vượng Lộc, Sơn Lộc, Thiên Lộc...

- Thành phố Hà Tĩnh đã thi công 5,25km, thuộc các xã Thạch Hưng (0,35km), Thạch Đồng (0,5km), Thạch Trung (0,8km), Thạch Môn (1,8km), Thạch Bình (0,5km), Thạch Hạ (1,3km).

- Huyện Đức Thọ: đã kiên cố được 15,03km kênh mương tại các xã Đức Dũng, Liên Minh, Trung Lễ, Đức Lập, Đức Đồng, Đức La...

- Huyện Hương Khê: đã kiên cố được 3,7km kênh mương tại các xã: Hương Trạch (1,1km) và Gia Phố (1km), Phương Mỹ (0,15km), Hà Linh (1,1 km), Phúc Trạch (0,35km).

- Huyện Hương Sơn: đã kiên cố được 2,69km kênh mương thuộc các xã Sơn Ninh (1,88km), Sơn Châu (0,15km) và Sơn Hòa (55m), Sơn Trường (0,6km).

- Huyện Kỳ Anh: kiên cố được 6,4km kênh mương tại các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Phú, Kỳ Tân, Kỳ Hưng, Kỳ Thư, Kỳ Khang. Các xã chuẩn bị nhận xi măng đợt tiếp theo để tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương.

- Huyện Cẩm Xuyên: đã kiên cố được 1,4km kênh mương tại các xã Cẩm Duệ (0,8km), Cẩm Hà (0,4km) và Cẩm Thịnh (0,2km).

- Huyện Nghi Xuân: kiên cố được 0,706km kênh mương tại các xã Cổ Đạm (0,4km) và Xuân Lĩnh (0,33km).

- Huyện Vũ Quang đã kiên cố được 0,8km kênh mương tại xã Đức Giang (0,3km) và Đức Liên (0,5km).

* Công tác tổ chức thi công: Tại các xã chủ yếu người dân tự tổ chức thực hiện, đóng góp nhân công và kinh phí để mua vật liệu; UBND xã, thôn thành lập tổ giám sát; UBND huyện cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

Kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương của các địa phương đến nay chậm so với kế hoạch đề ra, mới kiên cố được 70,17km/181,1km (đạt 38,7%) và đạt 23,2% so với kế hoạch tỉnh giao (70,17km/303,1km)/. *Howe*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách TL;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT.


KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Duy Chiến

Tổng hợp kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 31/10/2013

(Kèm theo Báo cáo số 244 /TL-KT ngày 01/11/2013 của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh)



TT	Địa phương	Kế hoạch UBND tỉnh giao		Các nội dung thực hiện						
		Chiều dài (km)	Xi măng (tấn)	Đăng ký kế hoạch		Cam kết bố trí vốn	Khối lượng thực hiện			
				Chiều dài (km)	KL xi măng (tấn)		Chiều dài kênh mương (km)	Loại kết cấu	Xi măng nhận (GT+TL) (tấn)	
					Kênh mương					Giao thông
1	Lộc Hà	22,9	2.861	15,34	1.700,2	Có	13,25	BT	9.102	
2	Thạch Hà	19,4	1.430	19,60	1.444,5	Có	6,65	BT	11.210	
3	Can Lộc	42,0	3.507	28,00	2.351,0	Có	14,30	BT, Gạch xây	7.166	
4	Đức Thọ	38,5	2.119	22,01	1.210,3	Có	15,03	Gạch xây	1.891	
5	Hương Sơn	30,4	3.104	5,51	343,9	Có	2,69	BT	6.397	
6	Kỳ Anh	29,3	2.382	28,05	1.643,8	Có	6,40	BT, Gạch xây	13.589	
7	Cẩm Xuyên	48,1	3.573	22,74	1.688,4	Có	1,40	BT	11.244	
8	Nghi Xuân	14,4	1.251	10,92	875,1	Có	0,71	BT	6.496	
9	TP Hà Tĩnh	6,0	505	5,65	504,0	Có	5,25	BT, Gạch xây	1.427	
10	Vũ Quang	15,7	1.161	10,90	820,5	Có	0,80	BT	5.586	
11	Hương Khê	23,0	1.381	12,36	806,1	Có	3,70	BT	10.528	
12	TX Hồng Lĩnh	13,4	1.781	0	0,0	Có			66	
Tổng		303,10	25.055	181,08	13.388		70,17		84.702	